



**MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**PRIMER TRIMESTRE 2024**

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/ RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">NO SE REGISTRARÓN OBRAS DE ESTE FONDO DURANTE EL PERIODO</p>																

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/ RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE2401023 49234	FORTAM UN2024- 004	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS, EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CAMPUS IXTACAMAXTITLÁN, CON CLAVE: 21MSU1066R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN	IXTACAMAXTITLÁN	\$140,383.01	\$140,383.01	\$140,383.01	\$140,383.01	\$140,383.01	\$140,383.01	\$140,383.01	100%	100%	17	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PUE2401023 49243	FORTAM UN2024- 007	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUXAC(SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	CUXAC(SAN ANTONIO)	\$2,599,315.82	\$2,599,315.82	\$2,599,315.82	\$2,599,315.82	\$1,533,596.33	\$1,533,596.33	\$1,533,596.33	59%	59%	300.9	M2	OBRA EN PROCESO	