



30 de junio de 2023.

OFICIO No. MIP-PM/0090/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

 Gobierno de Puebla Asistencia	SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
14 JUL 2023	
13:59H	
RECIBIDO	
FIAZSRICGPSE	
PROF. SIPRIANO VÁZQUEZ CARMONA	
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXTACAMAXTITLÁN, PUE.
2024



Archivo. Control de Gestión.



797 97 6 20 36



gobierno@ixtacamaxtitlan.com



Plaza de la Constitución No. 1,
Col. centro, Ixtacamaxtitlán, Puebla.
C.P. 73720



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
IXTACAMAXTITLÁN, PUE.
2021-2024

SRFT

**SEGUNDO TRIMESTRE
2023**

**NÍVEL DESTINO DEL
GASTO**

RESPONSABILIDAD



MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2202020 83535	98959	FISM2022-003	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XONACATLA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.	XONACATLA	\$175,838.75	\$175,838.75	\$175,838.75	\$175,838.75	\$175,838.75	\$175,838.75	\$175,838.75	100%	100%	78.43 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2202020 83578	99173	FISM2022-004	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T.21DPRI324X ZONA 090, EN LA LOCALIDAD DE ILIYUCAN DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	ILIYUCAN	\$183,713.03	\$183,713.03	\$183,713.03	\$183,713.03	\$183,713.03	\$183,713.03	\$183,713.03	100%	100%	344.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2202020 83687	99630	FISM2022-005	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUIXCOLOTLA Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.	HUIXCOLOTLA Y OTRAS LOCALIDADES	\$84,772.80	\$84,772.80	\$84,772.80	\$84,772.80	\$84,772.80	\$84,772.80	\$84,772.80	100%	100%	7.00 PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2202020 83099	97328	FISM2022-002	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE MORELOS Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.	VISTA HERMOSA DE MORELOS Y OTRAS LOCALIDADES	\$145,324.80	\$145,324.80	\$145,324.80	\$145,324.80	\$145,324.80	\$145,324.80	\$145,324.80	100%	100%	900.00 PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27533	197626	FISM2022-034	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	VISTA HERMOSA DE MORELOS	\$529,497.31	\$529,497.31	\$529,497.31	\$529,497.31	\$529,497.31	\$529,497.31	\$529,497.31	100.00%	100.00%	30.00 CUARTOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26793	193944	FISM2022-024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$702,380.00	\$702,380.00	\$702,380.00	\$702,380.00	\$702,380.00	\$702,380.00	\$702,380.00	100.00%	100.00%	100.00 PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26833	194049	FISM2022-025	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE 5,000 LITROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	SAN ANTONIO DE LOS PINOS	\$605,520.00	\$605,520.00	\$605,520.00	\$605,520.00	\$605,520.00	\$605,520.00	\$605,520.00	100.00%	100.00%	50.00 PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27763	199094	FISM2022-014	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	VIARIAS LOCALIDADES	\$110,000.02	\$110,000.02	\$110,000.02	\$110,000.02	\$110,000.02	\$110,000.02	\$110,000.02	100.00%	100.00%	1.00 PROYECTO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26752	193804	FISM2022-021	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXOXUCA ILIAPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	TEPEXOXUCA (ILIAPAN)	\$584,973.89	\$584,973.89	\$584,973.89	\$584,973.89	\$376,818.03	\$376,818.03	\$376,818.03	64.42%	64.42%	87.84 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2203021 26611	193086	FISM2022-012	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LAURO SANCHEZ, AVENIDA REVOLUCION, PRIVADA HERRERA Y CARRETERA CUAPAZOLA CHIGNAHUAPAN EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	LA JOYA	\$2,197,953.80	\$2,197,953.80	\$2,197,953.80	\$2,197,953.80	\$2,197,953.80	\$2,197,953.80	\$2,197,953.80	100.00%	100.00%	1405.00 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26336	191563	FISM2022-009	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE XOCOXIUTLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	XOCOXIUTLA	\$74,097.47	\$74,097.47	\$74,097.47	\$74,097.47	\$74,097.47	\$74,097.47	\$74,097.47	100.00%	100.00%	504.00 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 28345	201773	FISM2022-020	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	ZACATEPEC	\$1,861,252.89	\$1,861,252.89	\$1,861,252.89	\$1,861,252.89	\$1,861,252.89	\$1,861,252.89	\$1,861,252.89	100.00%	100.00%	1118.20 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26250	191116	FISM2022-007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE SAN ALFONSO Y CALLE JAIME TORRES BODET ENTRE CASA DE SALUD Y SECUNDARIA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 150 Y DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 053 RESPECTIVAMENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	SANTA MARÍA ZOTOLTEPEC	\$1,721,876.44	\$1,721,876.44	\$1,721,876.44	\$1,721,876.44	\$1,721,876.44	\$1,721,876.44	\$1,721,876.44	100.00%	100.00%	1521.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARIA DE BIENESTAR
COORDINACION GENERAL
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

Gobierno de Puebla

14 JUL 2023

RECIBIDO
F/42/SB/CGPSE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXTACAMAXTITLÁN, PUE.

PUE2203021 26976	194497	FISM2022- 027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CON PUENTE VEHICULAR EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE AV 16 DE SEPTIEMBRE NORTE Y 21 DE OCTUBRE, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 075, EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	LA CALDERA	\$1,197,644.84	\$1,197,644.84	\$1,197,644.84	\$1,197,644.84	\$1,197,644.84	\$1,197,644.84	\$1,197,644.84	\$1,197,644.84	100.00%	100.00%	619.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26306	191461	FISM2022- 008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE TRES CRUCES Y TALMESA, DEL KM 1 MAS 000 AL KM 1 MAS 250,00 EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL SAN PEDRO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	EL SABINAL SAN PEDRO	\$1,102,705.76	\$1,102,705.76	\$1,102,705.76	\$1,102,705.76	\$1,102,705.76	\$1,102,705.76	\$1,102,705.76	\$1,102,705.76	100.00%	100.00%	750.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26688	193551	FISM2022- 015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE DIECISEIS DE JULIO ENTRE MIGUEL HIGALGO Y CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 241.00, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	LA LAGUNILLA PEDERNALES	\$2,334,128.40	\$2,334,128.40	\$2,334,128.40	\$2,334,128.40	\$2,334,128.40	\$2,334,128.40	\$2,334,128.40	\$2,334,128.40	100.00%	100.00%	2069.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26727	193725	FISM2022- 018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE AUDITORIO Y CAMINO VIEJO, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 131, EN LA LOCALIDAD DE TLANANA ATECOXCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	TLANANA ATECOXCO	\$1,358,986.54	\$1,358,986.54	\$1,358,986.54	\$1,358,986.54	\$1,358,986.54	\$1,358,986.54	\$1,358,986.54	\$1,358,986.54	100.00%	100.00%	1048.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26407	191902	FISM2022- 010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA LA CALDERA TERRENATE Y LIBRAMIENTO CUATEXMOLO XONACATITLA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 090 EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	CUATRO CAMINOS	\$619,550.43	\$619,550.43	\$619,550.43	\$619,550.43	\$619,550.43	\$619,550.43	\$619,550.43	\$619,550.43	100.00%	100.00%	753.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26443	192025	FISM2022- 011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL SABINO ENTRE CARRETERA APIZACO CRUZ DE LEON Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 210 EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LEON, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, PRIMERA ETAPA	CRUZ DE LEÓN	\$1,493,324.39	\$1,493,324.39	\$1,493,324.39	\$1,493,324.39	\$1,493,324.39	\$1,493,324.39	\$1,493,324.39	\$1,493,324.39	100.00%	100.00%	1134.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26783	193911	FISM2022- 022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN PRIVADA EL PANTEON ENTRE CARRETERA HUAMANTLA CUATEXMOLO Y TERRENOS DE LABOR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 065 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	RANCHO VIEJO	\$398,641.13	\$398,641.13	\$398,641.13	\$398,641.13	\$398,641.13	\$398,641.13	\$398,641.13	\$398,641.13	100.00%	100.00%	419.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26155	190618	FISM2022- 006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE GABINO BARRERA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 221,00 EN LA LOCALIDAD DE ATEXQUILLA CUAPAZOLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, PRIMERA ETAPA	ATEXQUILLA CUAPAZOLA	\$1,679,673.74	\$1,679,673.74	\$1,679,673.74	\$1,679,673.74	\$1,679,673.74	\$1,679,673.74	\$1,679,673.74	\$1,679,673.74	100.00%	100.00%	1188.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 28227	201308	FISM2022- 033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO A CORRALES, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 205.00, EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	LA CALDERA	\$1,757,504.08	\$1,757,504.08	\$1,757,504.08	\$1,757,504.08	\$1,757,504.08	\$1,757,504.08	\$1,757,504.08	\$1,757,504.08	100.00%	100.00%	1127.50 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26670	193466	FISM2022- 013	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT. 21DPR2498U, EN LA LOCALIDAD DE TULIGTIC SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN	TULIGTIC SAN MIGUEL	\$707,694.39	\$707,694.39	\$707,694.39	\$707,694.39	\$707,694.39	\$707,694.39	\$707,694.39	\$707,694.39	100.00%	100.00%	59.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 26705	193607	FISM2022- 016	CONSTRUCCION DE CASA DE PARTERIA EN LA LOCALIDAD DE TLALMOTOLO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	TLALMOTOLO	\$1,005,400.78	\$1,005,400.78	\$1,005,400.78	\$1,005,400.78	\$1,005,400.78	\$1,005,400.78	\$1,005,400.78	\$1,005,400.78	100.00%	100.00%	96.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 38012	56883	FISM2022- (21083-011)	ADQUISICION DE HARDWARE PARA DIVERSAS AREAS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	IXTACAMAXTITLAN	\$632,272.68	\$632,272.68	\$632,272.68	\$632,272.68	\$632,272.68	\$632,272.68	\$632,272.68	\$632,272.68	100.00%	100.00%	COMPUTADORAS, 12 IMPRESORAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 38003	56578	FISM2022- (21083-011)	ADQUISICION PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS ESPACIOS FISICOS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	IXTACAMAXTITLAN	\$146,057.53	\$146,057.53	\$146,057.53	\$146,057.53	\$146,057.53	\$146,057.53	\$146,057.53	\$146,057.53	100.00%	100.00%	44.00 PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación y Evaluación
 Asistente
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 F/42/S/ICGPSE
 \$632,272.68

PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXTACAMAXTITLAN

[Handwritten signature]

PUE2204021 71437	300181	FISM2022- 001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PLATERIA Y CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTACAMAXTITLAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 300181	IXTACAMAXTITLAN	\$2,263,944.04	\$2,263,944.04	\$2,263,944.04	\$2,263,944.04	\$2,263,944.04	\$2,263,944.04	\$2,263,944.04	\$2,263,944.04	100.00%	100.00%	573.00 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27055	194853	FISM2022- 028	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	MINILLAS	\$1,128,158.52	\$1,128,158.52	\$1,128,158.52	\$1,128,158.52	\$1,128,158.52	\$1,128,158.52	\$1,128,158.52	\$1,128,158.52	100.00%	100.00%	118.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27123	195323	FISM2022- 030	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	TATOXCAC	\$1,568,489.19	\$1,568,489.19	\$1,568,489.19	\$1,568,489.19	\$1,568,489.19	\$1,568,489.19	\$1,568,489.19	\$1,568,489.19	100.00%	100.00%	201.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27579	197837	FISM2022- 038	CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$1,408,901.44	\$1,408,901.44	\$1,408,901.44	\$1,408,901.44	\$1,408,901.44	\$1,408,901.44	\$1,408,901.44	\$1,408,901.44	100.00%	100.00%	153.12 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27593	197886	FISM2022- 039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PROGRESO ENTRE LA CALLE DE LA CLINICA Y CALLE CINCO DE MAYO, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 230.00, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCUIXPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	TEXOCUIXPAN	\$1,684,567.98	\$1,684,567.98	\$1,684,567.98	\$1,684,567.98	\$1,684,567.98	\$1,684,567.98	\$1,684,567.98	\$1,684,567.98	100.00%	70.00%	2070.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27093	195075	FISM2022- 029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA IGLESIA ENTRE PRIMARIA Y ENTRONQUE AQUIXTLA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 150, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR LOS PINOS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	EL MIRADOR LOS PINOS	\$1,003,926.87	\$1,003,926.87	\$1,003,926.87	\$1,003,926.87	\$1,003,926.87	\$1,003,926.87	\$1,003,926.87	\$1,003,926.87	100.00%	100.00%	780.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27170	195686	FISM2022- 031	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EJIDO MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	MEXCALTEPEC	\$1,470,398.07	\$1,470,398.07	\$1,470,398.07	\$1,470,398.07	\$1,470,398.07	\$1,470,398.07	\$1,470,398.07	\$1,470,398.07	100.00%	100.00%	119.87 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27554	197742	FISM2022- 036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 231.07, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOLA XONACATITLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	CUATEXMOLA XONACATITLA	\$1,393,974.74	\$1,393,974.74	\$1,393,974.74	\$1,393,974.74	\$1,393,974.74	\$1,393,974.74	\$1,393,974.74	\$1,393,974.74	100.00%	100.00%	1386.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 27569	197793	FISM2022- 037	CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA GENERAL MACUILXOCHITL CCT. 21EBH0707L, EN LA LOCALIDAD DE TENTONCUAHUIGTIC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	TENTONCUAHUIGTIC	\$891,538.86	\$891,538.86	\$891,538.86	\$891,538.86	\$891,538.86	\$891,538.86	\$891,538.86	\$891,538.86	100.00%	100.00%	82.89 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 74831	316721	FISM2022- 045	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO LAS CORRALETAS LA LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	LAGUNILLA PEDERNALES	\$95,004.00	\$95,004.00	\$95,004.00	\$95,004.00	\$95,004.00	\$95,004.00	\$95,004.00	\$95,004.00	100.00%	100.00%	840.00 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 74442	315325	FISM2022- 041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE SABINO ROMANO ENTRE CARRETERA IXTACAMAXTITLAN APIZACO Y CENTRO DE SALUD, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 165.00, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	LA MESA	\$1,453,119.76	\$1,453,119.76	\$1,453,119.76	\$1,453,119.76	\$1,453,119.76	\$1,453,119.76	\$1,453,119.76	\$1,453,119.76	100.00%	100.00%	1320.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 74919	317099	FISM2022- 046	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TONALAPA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	TONALAPA	\$155,110.56	\$155,110.56	\$155,110.56	\$155,110.56	\$155,110.56	\$155,110.56	\$155,110.56	\$155,110.56	100.00%	100.00%	22.00 PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 85579	353783	FISM2022- 053	332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	IXTACAMAXTITLAN	\$497,500.00	\$497,500.00	\$497,500.00	\$497,500.00	\$497,500.00	\$497,500.00	\$497,500.00	\$497,500.00	100.00%	100.00%	1.00 PROYECTO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 85716	354284	FISM2022- 051	332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	VARIAS LOCALIDADES	\$1,094,395.36	\$1,094,395.36	\$1,094,395.36	\$1,094,395.36	\$1,094,395.36	\$1,094,395.36	\$1,094,395.36	\$1,094,395.36	100.00%	100.00%	1.00 PROYECTO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 75012	317521	FISM2022- 048	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALZADA GUADALUPE ENTRE CAMINO BELLA VISTA CUATEXMOLA Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 230, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, PRIMERA ETAPA	PLAN DE GUADALUPE	\$1,997,275.76	\$1,997,275.76	\$1,997,275.76	\$1,997,275.76	\$1,997,275.76	\$1,997,275.76	\$1,997,275.76	\$1,997,275.76	100.00%	100.00%	1434.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Gobierno de Puebla
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO
F42/SB/CGPSE

PUE2204021 73976	313307	FISM2022-035	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO TILOXTOC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	BORDO BLANCO	\$1,576,261.06	\$1,576,261.06	\$1,576,261.06	\$1,576,261.06	\$1,576,261.06	\$1,576,261.06	\$1,576,261.06	\$1,576,261.06	100.00%	100.00%	916.33 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 77351	327798	FISM2022-049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE KINDER Y CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 280.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACUELA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	TLACUELA	\$2,028,210.00	\$2,028,210.00	\$2,028,210.00	\$2,028,210.00	\$2,028,210.00	\$2,028,210.00	\$2,028,210.00	\$2,028,210.00	100.00%	100.00%	1833.30 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 73321	310080	FISM2022-017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A LA IGLESIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 351,00 EN LA LOCALIDAD DE TULIGTIC SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	TULIGTIC (SAN MIGUEL)	\$2,488,300.68	\$2,488,300.68	\$2,488,300.68	\$2,488,300.68	\$2,488,300.68	\$2,488,300.68	\$2,488,300.68	\$2,488,300.68	100.00%	100.00%	2190.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 73553	311284	FISM2022-019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE TECHUMBRE Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 120, EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS LA GARITA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	MINILAS (LA GARITA)	\$963,986.36	\$963,986.36	\$963,986.36	\$963,986.36	\$963,986.36	\$963,986.36	\$963,986.36	\$963,986.36	100.00%	100.00%	840.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 77493	328337	FISM2022-052	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOLA XONACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	CUATEXMOLA (XONACATITLA)	\$308,899.60	\$308,899.60	\$308,899.60	\$308,899.60	\$308,899.60	\$308,899.60	\$308,899.60	\$308,899.60	100.00%	100.00%	17.00 CUARTOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 82012	342866	FISM2022-050	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	LAGUNILLA PEDERNALES	\$297,618.76	\$297,618.76	\$297,618.76	\$297,618.76	\$297,618.76	\$297,618.76	\$297,618.76	\$297,618.76	100.00%	100.00%	200.00 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 74910	314648	FISM2022-040	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CALPANNERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	CALPANNERIA ATEZQUILLA	\$5,371,045.77	\$5,371,045.77	\$5,371,045.77	\$5,371,045.77	\$5,371,045.77	\$5,371,045.77	\$5,371,045.77	\$5,371,045.77	100.00%	100.00%	7974.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 74514	315631	FISM2022-042	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXOXUCA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	TEPEXOXUCA	\$1,584,325.40	\$1,584,325.40	\$1,584,325.40	\$1,584,325.40	\$1,584,325.40	\$1,584,325.40	\$1,584,325.40	\$1,584,325.40	100.00%	100.00%	300.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 74545	315773	FISM2022-043	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCUIXPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	TEXOCUIXPAN	\$2,018,283.02	\$2,018,283.02	\$2,018,283.02	\$2,018,283.02	\$2,018,283.02	\$2,018,283.02	\$2,018,283.02	\$2,018,283.02	100.00%	100.00%	1200.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 73884	312935	FISM2022-032	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TATENO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	TATENO	\$1,650,655.51	\$1,650,655.51	\$1,650,655.51	\$1,650,655.51	\$1,650,655.51	\$1,650,655.51	\$1,650,655.51	\$1,650,655.51	100.00%	100.00%	178.18 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 81758	341924	FISM2022-044	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE XALCOMULCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	XALCOMULCO	\$2,649,789.15	\$2,649,789.15	\$2,649,789.15	\$2,649,789.15	\$2,649,789.15	\$2,649,789.15	\$2,649,789.15	\$2,649,789.15	100.00%	100.00%	5279.00 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 77302	327629	FISM2022-047	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE ATEQUILLA CUAPAZOLA ,ATECOXCO DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	ATEQUILLA CUAPAZOLA	\$996,897.65	\$996,897.65	\$996,897.65	\$996,897.65	\$996,897.65	\$996,897.65	\$996,897.65	\$996,897.65	100.00%	100.00%	1045.00 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

1 JUL 2023

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	RECIBIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2202020 86796	N/A	FORTAMUN2022-005	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	IXTACAMAXTITLAN	\$2,551,400.00	\$2,551,400.00	\$1,275,700.00	\$2,551,400.00	\$2,551,400.00	\$2,551,400.00	\$2,551,400.00	100%	100%	1.00 VEHICULO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 36062	N/A	FORTAMUN2022-009	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TAGCOTEPEC DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	TAGCOTEPEC	\$1,075,800.94	\$1,075,800.94	\$1,075,800.94	\$1,075,800.94	\$1,075,800.94	\$1,075,800.94	\$1,075,800.94	100%	100%	541.10 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2203021 36604	N/A	FORTAMUN2022-008	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA	AHUATENO	\$1,631,361.26	\$1,631,361.26	\$1,631,361.26	\$1,631,361.26	\$1,631,361.26	\$1,631,361.26	\$1,631,361.26	100%	100%	753.93 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

PRESENCIA MUNICIPAL

IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA

[Firma]

PUE2203021 37049	N/A	FORTAMU N2022- 012	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	ACAYUCAN	\$1,210,230.08	\$1,210,230.08	\$1,210,230.08	\$1,210,230.08	\$1,210,230.08	\$1,210,230.08	\$1,210,230.08	100%	100%	368.41 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 99248	N/A	FORTAMU N2022- 013	REHABILITACION DEL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	TONALAPA	\$1,952,876.54	\$1,952,876.54	\$1,952,876.54	\$1,952,876.54	\$1,952,876.54	\$1,952,876.54	\$1,952,876.54	100%	100%	1547.88 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 99287	N/A	FORTAMU N2022- 014	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PARA LA COMUNIDAD DE CUATEXMOLA (XONACATITLA) EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	CUATEXMOLA (XONACATITLA)	\$1,610,978.66	\$1,610,978.66	\$1,610,978.66	\$1,610,978.66	\$1,610,978.66	\$1,610,978.66	\$1,610,978.66	100%	100%	318.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE2204021 99297	N/A	FORTAMU N2022- 016	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	IXTACAMAXTI TLAN	\$353,570.21	\$353,570.21	\$353,570.21	\$353,570.21	\$353,570.21	\$353,570.21	\$353,570.21	100%	100%	1.00 VEHÍCULO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLÁN, PUE.
 2021-2024



2022	5	PUE210402185579	Acción	497500	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 353783	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxitlán	353783	[meta]: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}	01-11-2022	07-12-2022	497500	497500	497500	497500	497500	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	--------	--------	---	----	--------	----	----------------	-----------------	-----------------------------	--------	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE210402185716	Acción	1094395.36	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354284	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxitlán	354284	[meta]: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}	01-02-2022	30-11-2022	1094395.36	1094395.4	1094395.4	1094395	1094395	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	--------	------------	---	----	--------	----	----------------	-----------------	-----------------------------	--------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220302116705	Proyecto de inversión	1005400.78	CONSTRUCCION DE CASA DE PARTERIA EN LA LOCALIDAD DE TLALMOTOLO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA. - 193607	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Salud	Municipio de Ixtacamaxitlán	193607	[meta]: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}	06-06-2022	19-08-2022	1005400.78	1005400.8	1005400.8	1005401	1005401	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	----------------	-------	-----------------------------	--------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXITLÁN, PUE.
 2021-2024



2022	5	PUE220202083578	Proyecto de Inversión	183713.03	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T.210991334K ZONA 090, EN LA LOCALIDAD DE RUYCAN DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA - 99173	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Educación	Municipio de Ixtacamaxtitlán	99173	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:344.0,meta_modificada:344.0)}	22-03-2022	13-04-2022	183713.03	183713.03	183713.03	183713	183713	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220302126670	Proyecto de Inversión	707694.39	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT. 210PR499SU, EN LA LOCALIDAD DE TULUSTIC SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN - 193466	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Educación	Municipio de Ixtacamaxtitlán	193466	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:59.0,meta_modificada:59.0)}	01-06-2022	30-08-2022	707694.39	707694.39	707694.39	707694.4	707694.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220302127569	Proyecto de Inversión	891538.86	CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA GENERAL MACULXOCHITL CCT. 21EBH0707L, EN LA LOCALIDAD DE TENTONCUAHUIGTC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA - 197793	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Educación	Municipio de Ixtacamaxtitlán	197793	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:82.89,meta_modificada:82.89)}	15-07-2022	03-10-2022	891538.86	891538.86	891538.86	891538.9	891538.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLÁN. PUE.
 2021-2024



2022	5	PUE220402199297	Adquisición	353570.21	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	FORTAMUN 2022-016	[meta: {unidad_medida:Vehiculos,meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	01-11-2022	17-11-2022	353570.21	353570.21	353570.21	353570.2	353570.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-------------	-----------	---	----	--------	----	-----------------	--------------------------	------------------------------	-------------------	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220302127593	Proyecto de Inversión	1684567.98	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PROGRESO ENTRE LA CALLE DE LA CLINICA Y CALLE CINCO DE MAYO, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 230.00, EN LA LOCALIDAD DE TEOXICUAPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA - 197886	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	197886	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}]	18-07-2022	20-09-2022	1684567.98	1684568	1684568	1684568	1684568	1684568	Terminado	Validado avances	(obs: {observación:Se solventó observación, trimestre:S.O, usuario:diegogarrido, fecha:2023-07-07})	(obs: {observación:Avance financiero en excel es de 70%, favor de realizar la corrección en excel y envío de vuelta, trimestre:S.O, usuario:joselopez m, fecha:2023-07-06})
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	-----------------	--------------------------	------------------------------	--------	--	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------	---	---

2022	5	PUE220302126250	Proyecto de Inversión	1721876.44	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE SAN ALFONSO Y CALLE JAIME TORRES BODET ENTRE CASA DE SALUD Y SECUNDARIA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 150 Y DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 053 RESPECTIVAMENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA. - 191116	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	191116	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}]	07-06-2022	05-08-2022	949566.35	1721876.4	1721876.4	1721876	1721876	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	--------	----	-----------------	--------------------------	------------------------------	--------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLÁN, PUE.
 2021-2024



2022	5	PUE220302126976	Proyecto de inversión	1197644.84	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CON PUENTE VEHICULAR EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE AV 16 DE SEPTIEMBRE NORTE Y 21 DE OCTUBRE, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 075, EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 194497	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	194497	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}}	10-06-2022	07-09-2022	1197644.84	1197644.8	1197644.8	1197645	1197645	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220302126306	Proyecto de inversión	1102705.76	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE TRES CRUCES Y TALMESA, DEL KM 1 MAS 000 AL KM 1 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL SAN PEDRO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 191461	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	191461	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	10-06-2022	08-09-2022	1102705.76	1102705.8	1102705.8	1102706	1102706	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220302126688	Proyecto de inversión	2334128.4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE DIECISEIS DE JULIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 241.00, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA FEDERNALES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 193551	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	193551	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.0, meta_modificada:2069.0}}	02-05-2022	30-06-2022	2334128.4	2334128.4	2334128.4	2334128	2334128	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN. PUE.
 2021-2024




2022	5	PUÉ220302126727	Proyecto de Inversión	1358986.54	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE AUDITORIO Y CAMINO VIEJO, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 131, EN LA LOCALIDAD DE TLANANA ATECOXCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 193725	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	193725	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0]}	15-06-2022	15-08-2022	1358986.54	1358986.5	1358986.5	1358987	1358987	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	-----------------	--------------------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUÉ220302127093	Proyecto de Inversión	1003926.87	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA IGLESIA ENTRE PRIMARIA Y ENTRONQUE AQUIDTLA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 150, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR LOS PINOS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 195075	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	195075	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0]}	30-06-2022	23-08-2022	1003926.87	1003926.9	1003926.9	1003927	1003927	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	-----------------	--------------------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUÉ220302126407	Proyecto de Inversión	619550.43	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA LA CALDERA TERRENATE Y LIBRAMIENTO CUATEXMOCLA XONACATITLA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 090 EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 191902	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	191902	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.0, meta_modificada:753.0]}	23-05-2022	21-07-2022	619550.43	619550.43	619550.43	619550.4	619550.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	----	--------	----	-----------------	--------------------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------------------	-------------------	-------------------


2022	5	PUÉ220302126443	Proyecto de Inversión	1493324.39	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL SABINO ENTRE CARRETERA APIZACO CRUZ DE LEON Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 210 EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LEON, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 192025	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	192025	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0]}	27-05-2022	24-08-2022	1493324.39	1493324.4	1493324.4	1493324	1493324	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	-----------------	--------------------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN, PUE.
 2021-2024


 Secretaría de Bienestar
 Gobierno de Puebla

2022	5	PUE220302126783	Proyecto de Inversión	398641.13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN PRIVADA EL PANTEON ENTRE CARRETERA HUAMANTLA CUATEXMOCLA Y TERRENOS DE LABOR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 065 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 193911	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	193911	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:419.0,meta_modificada:419.0}}	06-06-2022	08-07-2022	398641.13	398641.13	398641.13	398641.1	398641.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220302127170	Proyecto de Inversión	1470398.07	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EJIDO MEXICALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 195686	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	195686	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:119.87,meta_modificada:119.87}}	04-07-2022	15-09-2022	1470398.07	1470398.1	1470398.1	1470398	1470398	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220302127554	Proyecto de Inversión	1393974.74	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 231.07, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOCLA XDNACATTILAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 197742	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	197742	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1386.0,meta_modificada:1386.0}}	01-08-2022	10-10-2022	1393974.74	1393974.7	1393974.7	1393975	1393975	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220302126155	Proyecto de Inversión	1679673.74	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE GABINO BARRERA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 221.00 EN LA LOCALIDAD DE ATEQUILLA CUAPAZDOLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 190618	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	190618	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1188.0,meta_modificada:1188.0}}	06-06-2022	04-08-2022	1679673.74	1679673.7	1679673.7	1679674	1679674	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN, PUE.
 2021-2024



2022	5	PUE220302128227	Proyecto de Inversión	1757504.08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE MORILDS Y CAMINO A CDORRALES, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 205.00, EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 201308	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxitlán	201308	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1127.5,meta_modificada:1127.5}}	15-06-2022	15-09-2022	1757504.08	1757504.1	1757504.1	1757504	1757504	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se solventa observación, trimestre:5.0, usuario:diegogarrido, fecha:2023-07-07}}	{obs1: {observación:Fotos de termino no conduyentes, favor de enviar fotos de la obra terminada, trimestre:5.0, usuario:joselopezm, fecha:2023-07-06}}
2022	5	PUE220402174442	Proyecto de Inversión	1453119.76	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE SABINO ROMANO ENTRE CARRETERA IXTACAMAXTITLAN APIZACO Y CENTRO DE SALUD, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS165.00, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 315325	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxitlán	315325	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1320.0,meta_modificada:1320.0}}	01-09-2022	07-11-2022	1453119.76	1453119.8	1453119.8	1453120	1453120	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220402175012	Proyecto de Inversión	1997275.76	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALZADA GUADALUPE ENTRE CAMINO BELLA VISTA CUATEMOCIA Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 230, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 317521	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxitlán	317521	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1434.0,meta_modificada:1434.0}}	12-09-2022	11-11-2022	1997275.76	1997275.8	1997275.8	1997276	1997276	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN. PUE.
 2021-2024



2022	5	PUE220402177351	Proyecto de Inversión	2028210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE KINDER Y CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 280.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACUELELA, MUNICIPIO DE OTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 327798	21	Puebla	83	Itacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Itacamaxtitlán	327798	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1833.3, meta_modificada:1833.3} }	01-09-2022	28-11-2022	2028210	2028210	2028210	2028210	2028210	2028210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220402173321	Proyecto de Inversión	2488300.68	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A LA IGLESIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 351.00 EN LA LOCALIDAD DE TULIGTIC SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE OTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 310080	21	Puebla	83	Itacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Itacamaxtitlán	310080	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:2190.0, meta_modificada:2190.0} }	23-08-2022	07-10-2022	2488300.68	2488300.7	2488300.7	2488301	2488301	2488301	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220402173553	Proyecto de Inversión	963986.36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE TECHUMBRE Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 120, EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS LA GARITA, MUNICIPIO DE OTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 311284	21	Puebla	83	Itacamaxtitlán	Transportes y vialidades	Municipio de Itacamaxtitlán	311284	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:840.0, meta_modificada:840.0} }	03-10-2022	18-11-2022	963986.36	963986.36	963986.36	963986.4	963986.4	963986.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OTACAMAXTITLAN, PUE.
 2021-2024



2022	5	PUE220302126336	Proyecto de Inversión	74097.47	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE XOCOXTITLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 191563	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	191563	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 504.0, meta_modificada: 504.0}}	01-06-2022	14-06-2022	74097.47	74097.47	74097.47	74097.47	74097.47	74097.47	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: Enviar foto de obra terminada, trimestre: 5.0, usuario: joselopez m, fecha: 2023-07-06}, obs2: {observación: Dos fotos de termino muestran la obra en desarrollo, trimestre: 5.0, usuario: joselopez m, fecha: 2023-07-12}}	
2022	5	PUE220302128345	Proyecto de Inversión	1861252.89	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 201773	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	201773	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1118.2, meta_modificada: 1118.2}}	13-06-2022	09-09-2022	1861252.89	1861252.9	1861252.9	1861253	1861253	1861253	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220402171437	Proyecto de Inversión	2263944.04	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PLATERIA Y CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTACAMAXTITLAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 300181	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	300181	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 573.0, meta_modificada: 573.0}}	10-01-2022	10-03-2022	2263944.04	2263944	2263944	2263944	2263944	2263944	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220402174831	Proyecto de Inversión	95004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO LAS CORRALETAS LA LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 316721	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	316721	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 840.0, meta_modificada: 840.0}}	04-10-2022	18-10-2022	95004	95004	95004	95004	95004	95004	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN, PUE.
 2021-2024


2022	5	PUE220402173976	Proyecto de Inversión	1576261.06	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO TLOXTOC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 313307	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	313307	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:916.33, meta_modificada:916.33} }	15-07-2022	15-08-2022	1576261.06	1576261.1	1576261.1	1576261	1576261	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	-----------------	--------------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220402181758	Proyecto de Inversión	2649789.15	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE XALCOMULCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 341924	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	341924	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:5279.0, meta_modificada:5279.0} }	23-09-2022	07-11-2022	2649789.15	2649789.2	2649789.2	2649789	2649789	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	-----------------	--------------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220402177302	Proyecto de Inversión	996897.65	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE ATECOXICO DEL RIO, CUAPAZOLA, ATECOXICO DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 327629	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	327629	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1045.0, meta_modificada:1045.0} }	04-10-2022	05-12-2022	996897.65	996897.65	996897.65	996897.7	996897.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	--------	----	-----------------	--------------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220902126611	Proyecto de Inversión	2197953.8	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LAURO SANCHEZ, AVENIDA REVOLUCION, PRIVADA HERRERA Y CARRETERA CUAPAZOLA CHIGNAHUAPAN EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 193086	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	193086	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1405.0, meta_modificada:1405.0} }	01-06-2022	30-07-2022	2197953.8	2197953.8	2197953.8	2197954	2197954	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	----	--------	----	-----------------	--------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN, PUE.
 2021-2024

2022	5	PUE220402182012	Proyecto de Inversión	297618.76	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA - 342866	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	342866	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales,meta:200.0, meta_modificada:200.0]}	15-11-2022	15-12-2022	297618.76	297618.76	297618.76	297618.8	297618.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	--------	----	-----------------	--------------	------------------------------	--------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220402174310	Proyecto de Inversión	5371045.77	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CALPANNERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA - 314648	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	314648	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:7974.0, meta_modificada:7974.0]}	16-09-2022	23-12-2022	5371045.77	5371045.8	5371045.8	5371046	5371046	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	-----------------	--------------	------------------------------	--------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220202086796	Adquisición	2551400	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Asistencia Social	MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	FISM2022-005	{meta1: [unidad_medida:Vehículo s,meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	06-07-2022	06-07-2022	2551400	2551400	2551400	2551400	2551400	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[job1: [observación:Mont o ministrado diferente entre lo presentado en excel y SRFI, trimestre:5.0, usuario:joselopez m, fecha:2023-07-06]]
------	---	-----------------	-------------	---------	--	----	--------	----	-----------------	-------------------	--------------------------------------	--------------	---	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	---


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLÁN, PUE.
 2021-2024


 Secretaría de Bienestar
 Gobierno de Puebla
 OPERADO

2022	5	PUE220402199287	Proyecto de Inversión	1610978.66	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PARA LA COMUNIDAD DE CUATEXMOCLA (DONACATITLA) EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	FORTAMUN 2022-014	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:318.0, meta_modificada:318.0)]	18-10-2022	16-12-2022	1610978.66	1610978.7	1610978.7	1610979	1610979	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Derivado de la observación se informa que dicha obra constió en una primera etapa, la cual abarcó hasta donde se muestra en las fotos de termino., trimestre:5.0, usuario:diegogarrido, fecha:2023-07-07)}	{obs1: (observación:Obra no se ve terminada, trimestre:5.0, usuario:joselopezm, fecha:2023-07-06)}
2022	5	PUE220202083535	Proyecto de Inversión	175838.75	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE KONACATLA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 98959	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	98959	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:78.43, meta_modificada:78.43)]	18-02-2022	08-03-2022	175838.75	175838.75	175838.75	175838.8	175838.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE220302127055	Proyecto de Inversión	1128158.52	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 194853	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	194853	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:118.0, meta_modificada:118.0)]	25-07-2022	23-09-2022	1128158.52	1128158.5	1128158.5	1128159	1128159	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Se solicita observación, trimestre:5.0, usuario:diegogarrido, fecha:2023-07-07)}	{obs1: (observación:Obras con números de MIDS 194853 y 195323, trimestre:5.0, usuario:joselopezm, fecha:2023-07-06)}
2022	5	PUE220302126752	Proyecto de Inversión	584973.89	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXIXUCA ILAPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 193804	21	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	193804	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:87.84, meta_modificada:87.84)]	17-06-2022	15-08-2022	584973.89	584973.89	584973.89	584973.9	584973.9	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:Se solicita observación, trimestre:5.0, usuario:diegogarrido, fecha:2023-07-07)}	{obs1: (observación:Contrato aparece como contrato vigente, trimestre:5.0, usuario:joselopezm, fecha:2023-07-06)}




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN. PUE.
 2021-2024

2022	5	PUÉ220302127123	Proyecto de Inversión	1568489.19	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN PUEBLA. - 195323	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	195323	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:201.0, meta_modificada:201.0}}	11-07-2022	30-09-2022	1568489.19	1568489.2	1568489.2	1568489	1568489	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se solventa observación, trimestre:5.0, usuario:diegoarridor, fecha:2023-07-07}}	{obs1: {observación:Obras con números de MIDIS 194853 y 195323 - trimestre:5.0, usuario:joselopezm, fecha:2023-07-06}}
2022	5	PUÉ220302127579	Proyecto de Inversión	1408901.44	CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 197837	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	197837	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:153.12, meta_modificada:153.12}}	18-06-2022	15-09-2022	1408901.44	1408901.4	1408901.4	1408901	1408901	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUÉ220302136062	Proyecto de Inversión	1075800.94	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TAGCOTEPEC DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN 2022-009	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:541.1, meta_modificada:541.1}}	04-07-2022	01-09-2022	1075800.94	1075800.9	1075800.9	1075801	1075801	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se solventa observación, trimestre:5.0, usuario:diegoarridor, fecha:2023-07-07}}	{obs1: {observación:Enviar fotos del salón de usos múltiples, trimestre:5.0, usuario:joselopezm, fecha:2023-07-06}}
2022	5	PUÉ220302137049	Proyecto de Inversión	1210230.08	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	83	Ixtacamaxitlán	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxitlán	FORTAMUN 2022-012	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:368.41, meta_modificada:368.41}}	01-09-2022	30-11-2022	1210230.08	1210230.1	1210230.1	1210230	1210230	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se solventa observación, trimestre:5.0, usuario:diegoarridor, fecha:2023-07-07}}	{obs1: {observación:Obras no se ve terminada, trimestre:5.0, usuario:joselopezm, fecha:2023-07-06}}


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXITLÁN. PUE.
 2021-2024

2022	5	PUE220302136604	Proyecto de Inversión	1631361.26	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN, PUEBLA	21	Puebla	83	Itzacamaxtlián	Asistencia Social	Municipio de Itzacamaxtlián	FORTAMUN 2022-008	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.93, meta_modificada:753.93}}	01-07-2022	15-09-2022	1631361.26	1631361.3	1631361.3	1631361	1631361	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	--------	----	----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220402174514	Proyecto de Inversión	1584325.4	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXOKUCA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 315631	21	Puebla	83	Itzacamaxtlián	Asistencia Social	Municipio de Itzacamaxtlián	315631	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	01-09-2022	15-10-2022	1584325.4	1584325.4	1584325.4	1584325	1584325	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	--------	----	----------------	-------------------	-----------------------------	--------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220402173884	Proyecto de Inversión	1650655.51	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TATENO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILAN PUEBLA. - 312935	21	Puebla	83	Itzacamaxtlián	Asistencia Social	Municipio de Itzacamaxtlián	312935	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.18, meta_modificada:178.18}}	12-09-2022	14-11-2022	1650655.51	1650655.5	1650655.5	1650656	1650656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	--------	----	----------------	-------------------	-----------------------------	--------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220402199248	Proyecto de Inversión	1952876.54	REHABILITACION DEL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA	21	Puebla	83	Itzacamaxtlián	Asistencia Social	Municipio de Itzacamaxtlián	FORTAMUN 2022-013	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1547.88, meta_modificada:1547.88}}	17-09-2022	15-12-2022	1952876.54	1952876.5	1952876.5	1952877	1952877	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	----------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTILÁN, PUE.
 2021-2024



2022	5	PUE20202083687	Proyecto de Inversión	84772.8	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MUÑOLOTLA Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILAN, PUEBLA - 99630	21	Puebla	83	Ixtacamaxtítlan	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtítlan	99630	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	06-05-2022	16-05-2022	84772.8	84772.8	84772.8	84772.8	84772.8	84772.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	PUE20202083099	Proyecto de Inversión	145324.8	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE MODELOS Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 97328	21	Puebla	83	Ixtacamaxtítlan	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtítlan	97328	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0]}	02-02-2022	15-02-2022	145324.8	145324.8	145324.8	145324.8	145324.8	145324.8	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:Se solventó observación, trimestre:5.0, usuario:dingogarrid or, fecha:2023-07-07]}	{obs1: [observación:Unidad de medida no coincide con lo reportado en excel, trimestre:5.0, usuario:joselopez m, fecha:2023-07-06]}
2022	5	PUE20202127533	Proyecto de Inversión	529497.31	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE MODELOS, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 197626	21	Puebla	83	Ixtacamaxtítlan	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtítlan	197626	{meta: [unidad_medida:Cuartos, meta:30.0, meta_modificada:30.0]}	11-07-2022	29-07-2022	529497.31	529497.31	529497.31	529497.31	529497.31	529497.31	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:Se solventó observación. Dicha obra consistió en la construcción de cuartos dormitorio, trimestre:5.0, usuario:dingogarrid or, fecha:2023-07-10], obs2: [observación:El proyecto comprende únicamente la construcción sin herrería, trimestre:5.0, usuario:dingogarrid or, fecha:2023-07-12]}	{obs1: [observación:Agregar fotos de obras concluidas, trimestre:5.0, usuario:joselopez m, fecha:2023-07-06], obs2: [observación:Las obras presentadas como concluidas les falta ventana, puerta, revocado y luz., trimestre:5.0, usuario:joselopez m, fecha:2023-07-12]}
2022	5	PUE2020302126793	Proyecto de Inversión	702380	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 193944	21	Puebla	83	Ixtacamaxtítlan	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtítlan	193944	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	01-07-2022	11-07-2022	702380	702380	702380	702380	702380	702380	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN, PUE.
 2021-2024

2022	5	PUE220302126833	Proyecto de Inversión	605520	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE 5,000 LITROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS PIVOS DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILIAN, PUEBLA - 194049	21	Puebla	83	Ixtacamaxtlián	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtlián	194049	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	03-07-2022	12-07-2022	605320	605520	605520	605520	605520	605520	605520	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	--------	--	----	--------	----	----------------	----------	-----------------------------	--------	--	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220402174919	Proyecto de Inversión	155110.56	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TONALAPA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILIAN, PUEBLA - 317099	21	Puebla	83	Ixtacamaxtlián	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtlián	317099	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	11-10-2022	25-10-2022	155110.56	155110.56	155110.56	155110.6	155110.6	155110.6	155110.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	----	--------	----	----------------	----------	-----------------------------	--------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2022	5	PUE220402177493	Proyecto de Inversión	308899.6	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXVOLA XONACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILIAN PUEBLA - 328337	21	Puebla	83	Ixtacamaxtlián	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtlián	328337	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	26-10-2022	14-11-2022	308899.6	308899.6	308899.6	308899.6	308899.6	308899.6	308899.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	----------	--	----	--------	----	----------------	----------	-----------------------------	--------	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------------	-------------------	-------------------



2022	5	PUE220402174545	Proyecto de Inversión	2018283.02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TEXCUIXIPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILIAN, PUEBLA - 315773	21	Puebla	83	Ixtacamaxtlián	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtlián	315773	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	24-08-2022	11-11-2022	2018283.02	2018283	2018283	2018283	2018283	2018283	2018283	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Se solventa observación. Dicha obra consta únicamente de la construcción de Techo de concreto y cadenas., trimestre:5.0, usuario:dingogarrido, fecha:2023-07-10}}	{obs1: {observación:Enviar foto de obra terminada, trimestre:5.0, usuario:joselopezm, fecha:2023-07-06}}
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	--------	----	----------------	----------	-----------------------------	--------	--	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------	---	--


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTILIAN, PUE.
 2021-2024